

1/2010

- 05.01.2010 – bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP
- 05.01.2010 – dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního pláště včetně dřevěných sloupků u vikýřových oken
- 12.01.2010 – dořešen detail mezi střechou a podlahou 3. NP
- 18.01.2010 – dořešeny detaily SDK příček a detaily parapetů u oken ve 3. NP
- 26.01.2010 – provedena kontrolní prohlídka za účasti zástupce HZS Pa kraje Ing. Novotného z důvodu PBŘS a detailů viditelných střešních trámů v 3. NP
- 1/2010 – probíhají práce ve 3. NP – půdní prostor**

2/2010

- 02.02.2010 - vystavena faktura č. 003/2010 za autorský dozor za období 11-12/2009 ve výši 4.842,- Kč
- 02.02.2010 - vystavena faktura č. 004/2010 za autorský dozor za období 01/2010 ve výši 4.442,- Kč
- 09.02.2010 – dořešeno provedení dveří ve 3. NP, provedení mycích linek v 3. NP a bylo odsouhlaseno provedení protipožárního nátěru „přiznaných“ nosných konstrukcí krovu ve 3. NP
- 23.02.2010 – dořešeno olištování SDK konstrukcí s ostatními konstrukcemi v 3. NP
- 24.02.2010 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 01-02/2010 – fa. č. 201010032 v celkové výši 529.280,- Kč
- 2/2010 – probíhají práce ve 3. NP – půdní prostor**

3/2010

- 09.03.2010 – byly upřesněny povrchové úpravy konstrukcí ve 3. NP
- 16.03.2010 – bylo zahájeno jednání ve věcech technických detailů dodatečné hydroizolace budovy a v návaznosti na HI řešení pohledových detailů fasády
- 31.03.2010 – uzavřen dodatek č. 1 řešící zvýšení DPH z 19% na 20%
- 3/2010 – probíhají práce ve 3. NP – půdní prostor, zahájeny přípravy pro práce na společných částech (3. ucelená část)**

4/2010

- 07.04.2010 – bylo dohodnuto zpracování aktualizace komponentů vnitřního vybavení a zařízení pro 3. NP a 1. NP, jejich parametry a realizovatelné rozměry
- 07.04.2010 – vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010085 v celkové výši 226.800,- Kč
- 07.04.2010 – vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010086 v celkové výši 136.833,- Kč
- 07.04.2010 – vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010087 v celkové výši 121.144,- Kč

- 08.04.2010 - odsouhlasen PIR č. 2 a žádost o platbu č. 1 (5.770,- Euro) – období červenec 2009 až září 2009
- 27.04.2010 - byla domluvena změna podlahové krytiny v místnostech č. 3 a 6 v 1. NP. V těchto místnostech bude keramická dlažba nahrazena podlahovinou z PVC
- 27.04.2010 – bylo dohodnuto vybourání dveří do místnosti číslo 3 v 1. NP, zároveň bude proveden bezbariérový přístup
- 27.4.2010 - investor se zástupcem ZUŠ, projektantem a zhotovitelem zpracovali aktualizovaný soupis vnitřního vybavení a zařízení pro 3. NP a 1. NP včetně parametrů a realizovatelných rozměrů, zvláště pak v návaznosti na dispoziční řešení 3. NP a na optimalizaci jeho využití
- 4/2010 – probíhají práce ve 3. NP – půdní prostor, zahájeny přípravy pro práce na společných částech (3. ucelená část)**

5/2010

- 11.5.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010150 v celkové výši 644.446,- Kč
- 31.05.2010 - uzavřen dodatek č. 2 řešící:
 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací individuálního projektu, včetně účetních/ daňových záznamů, minimálně 10 let od ukončení individuálního projektu
 Zhotovitel je povinen poskytnout podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace té části IP, na které se podílí, svému zadavateli – konečnému příjemci
 Dodavatel souhlasí s tím, že poskytovatel dotace je oprávněn ke kontrole dodávky v rámci individuálního projektu u dodavatele.

5/2010 – pozastaveny práce

6/2010

- 04.06.2010 – vystavena objednávka na publicitu v regionálním tisku
- 04.06.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010194 v celkové výši 59.322,- Kč
- 04.06.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010195 v celkové výši 575.884,- Kč
- 04.06.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010197 v celkové výši 129.430,- Kč
- 07.06.2010 – po detailním průzkumu obvodového zdiva a fasády objektu bylo domluveno, že se stávající vnější omítka nebude otloukat - cena bude snížena z 842 na 725 – Kč
- 07.06.2010 - bylo domluveno doplnění dřevěného madla na schodiště do 3. NP a doplnění zábradlí do okna u schodiště do 3. NP
- 07.06.2010 - bylo odsouhlaseno 100% opravy vnitřních omítek stěn i stropů v 1. NP v místnosti číslo 5 po nových rozvodech elektro
- 15.06.2010 – po vybourání podlah v 1. NP bude provedeno vyrovnání vybouraným rozdrčeným materiálem ze stavby, dále bude proveden podkladní beton tl.cca 60mm (vícepráce), HI asfaltovými pásy, bet. podlaha tl. 60mm (vyztužená KARI sítí), pochůzná podlahová krytina bude řešena dubovým masívem (=průmyslovou mozaikou) tloušťky 16mm, z důvodu možnosti min. 5násobného obnovení povrchu (přebroušení, přelakování)

15.06.2010 - v návaznosti na změny skladeb podlah v 1. NP a provedení dodatečné HI bylo rozhodnuto provést nové dveře včetně zárubně do hudebny v 1. NP
30.06.2010 – zveřejnění publicity v regionálním tisku tisku – Evropské dotace, inzerce
30.06.2010 - vystavena faktura za publicitu v tisku - fa. č. 1002018895 v celkové výši 8.040,- Kč
6/2010 – zahájeny přípravné práce na realizaci 3. ucelené části, pokračovaly práce 1. NP

7/2010

01.07.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010246 v celkové výši 200.816,- Kč
01.07.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010250 v celkové výši 538.788,- Kč
01.07.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010253 v celkové výši 33.600,- Kč
7/2010 – pokračovaly práce na 3. ucelené části, pokračovaly kompletační práce 3. NP

8/2010

02.08.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010307 v celkové výši 768.227,- Kč
02.08.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010308 v celkové výši 384.993,- Kč
02.08.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010309 v celkové výši 737.706,- Kč
03.08.2010 – po konzultaci s dodavatelem klavíru a profesionálním ladičem klavírů byla dohodnuta změna konstrukce podia z betonu na dřevěnou konstrukci opláštěnou OSB deskami
24.08.2010 - investor se zástupcem ZUŠ, projektantem a zhotovitelem zpracovali aktualizovaný soupis vnitřního vybavení a zařízení pro 1. PP včetně parametrů a realizovatelných rozměrů vzhledem k dispozici 1. PP
8/2010 – dokončovaly se práce na 3. ucelené části, probíhala kompletace 3. NP, pokračovaly práce 1. PP a 1. NP

9/2010

01.09.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010359 v celkové výši 844.844,- Kč
01.09.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010360 v celkové výši 120.614,- Kč
07.09.2010 - **přítomným byl zástupcem investora oznámen termín slavnostního otevření. Slavnostní otevření se bude konat 27.10.2010**
14.09.2010 – byly zrekapitulovány a dořešeny změny v konstrukčním řešení
14.09.2010 – byly zrekapitulovány a dořešeny změny ve vnitřním vybavení a zařízení
20.09.2010 – vypsáno jednací řízení bez uveřejnění na vícepráce spojené se změnou konstrukčního řešení
21.09.2010 - z důvodu velkého množství vody v podlahových mazaninách v prostoru sálu v 1. NP bylo odsouhlaseno provedení vlhkostní uzávěry, náklady nese zhotovitel

9/2010 – pokračovaly kompletační práce 3. NP a 1. NP

10/2010

- 04.10.2010 – proběhlo jednání v rámci výběrového řízení se zástupcem zhotovitele
05.10.2010 – oznámeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
05.10.2010 - **přítomným zástupcem investora byl upřesněn termín slavnostního otevření.
Slavnostní otevření se bude konat 28.10.2010**
07.10.2010 – kontrolou rozpočtů zjištěna finanční úspora v managementu projektu, zahájeno jednání s MF ČR – MKN o využití v rámci publicity
11.10.2010 - uzavřen dodatek č. 3 řešící konstrukční změny a související vícepráce
12.10.2010 - zahájeny odsouhlasené vícepráce (protipožární dveře, půdní výlez, protipožární nátěry, dveře do učebny, finalizace omítek)
10/2010 – provedeny odsouhlasené vícepráce, pokračovaly kompletační práce 1. NP, vyklízení práce, dokončena realizace stavby, provedeno předání stavby
15.10.2010 – vypsáno výběrové řízení na publicitu projektu
25.10.2010 – otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na publicitu projektu
26.10.2010 - Byly dokončeny všechny práce včetně víceprací, budova je připravena ke slavnostnímu otevření - 28.10.2010
26.10.2010 – rozhodnutí o zpracovateli publicity projektu
10/2010 – průběžné zpracovávání publicity

28.10.2010 – slavnostní otevření Základní umělecké školy

11/2010

- 04.11.2010 – podána žádost o schválení využití uspořené prostředků v rámci aktivity 3 - publicita
05.11.2010 - vystavena faktura za publicitu (vizitky, letáky, puzzle,) – fa. č. 2105660 v celkové výši 25.440,- Kč
10.11.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010492 v celkové výši 137.502,- Kč
10.11.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010493 v celkové výši 116.323,- Kč
10.11.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010494 v celkové výši 25.529,- Kč
10.11.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010495 v celkové výši 80.805,- Kč
10.11.2010 - vystavena faktura za realizaci stavby za období – fa. č. 201010496 v celkové výši 379.259,- Kč
16.11.2010 – odsouhlasen PIR č. 3 a žádost o platbu č. 2 (138.056,- Euro) – období říjen 2009 až červen 2010
22.11.2010 - vystavena faktura za zpracování VŘ – fa. č. 10089 v celkové výši 18.000,- Kč
26.11.2010 - vystavena faktura za publicitu (dvojDVD) – fa. č. 12372 v celkové výši 22.500,- Kč
30.11.2010 - vystavena faktura za publicitu (pamětní deska) – fa. č. 0559 v celkové výši 9.600,- Kč
30.11.2010 - vystavena faktura za publicitu (mikiny, samolepky) – fa. č. 0560 v celkové výši 37.950,- Kč
30.11.2010 - vystavena faktura za autorský dozor – fa. č. 014 v celkové výši 10.020,- Kč
11/2010 – průběžné zpracovávání publicity

12/2010

- 01.12.2010 - vystavena faktura za publicitu (aktualizace internetu) – fa. č. 10120101 v celkové výši 10.013,- Kč
- 01.12.2010 - vystavena faktura za technický dozor stavebníka – fa. č. 12110 v celkové výši 78.000,- Kč
- 01.12.2010 - vystavena faktura za publicitu (dvojDVD) – fa. č. 10012618 v celkové výši 17.250,- Kč
- 01.12.2010 - vystavena faktura za publicitu (mikiny) – fa. č. 20100618 v celkové výši 15.984,- Kč
- 03.12.2010 – zahájení zpracování PIR č. 4
- 15.12.2010 – druhé kolo jednání o rozšíření publicity projektu
- 22.12.2010 – podána generální žádost o využití publicity projektu v rámci uspořené finanční prostředků v aktivitě 3 – 4.400,- Euro

12/2010 – průběžné zpracování publicity