

## Rekonstrukce zdravotního střediska v datech

17.12.2014	rozhodnutí ZM o přípravách rekonstrukce
19.1.2015	vypsáno oznámení o zahájení zadávacího řízení na projektové práce a inženýrskou činnost
24.2.2015	ZM rozhodlo o pořadí uchazečů, kteří podali nabídku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. uchazeč: SPZ DESIGN, s.r.o., Olomouc, Týneček; cena 198.803,00 Kč</li> <li>• 2. uchazeč: Ing. arch. Horník Radek, Praha 5, Košíře; cena 331.453,00 Kč</li> <li>• 3. uchazeč: APOLO CZ s.r.o., Polička; cena 429.913,00 Kč.</li> </ul> Podáno pět nabídek ( <i>cenové rozpětí 198.803,00 až 5,674.295,00 Kč</i> )
9.4.2015	uzavřena smlouva s Ing. arch. Horníkem, Praha; firma SPZ DESIGN, s.r.o. odstoupila od uzavření smlouvy; rozsah projektových prací a inženýrské činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava podkladů pro zpracování PD</li> <li>• Ověření pasportu, doměření a dokreslení stávajícího stavu</li> <li>• Studie, resp. dvě varianty, technického řešení</li> <li>• PD stavby a doklady pro oblast stavebního řízení (DSP)</li> <li>• PD stavby a doklady pro provedení stavby (DPS)</li> <li>• Spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby</li> <li>• Výkon AD v průběhu realizace projektované stavby</li> </ul>
4-10 2015	zpracováno vše do fáze studie a technického řešení, předáno 10/2015; během zpracování řada problémů v komunikaci s projektantem
18.11.2015	projektové práce byly pozastaveny – příprava rekonstrukce hasičské zbrojnice a mateřské školy
8.2.2017	RM rozhodla o možném pokračování projektových prací a inženýrské činnosti, Ing. arch. Horník vyzván k předložení podmínek, za jakých by byl ochoten pokračovat, termín byl stanoven do 20.2.2017
21.2.2017	starosta a výstavba města byli pověřeni jednáním s firmou Ing. Arch. Horník o pokračování v projektových pracích a o dodržení původní nabídky na dokončení VZ na akci Zdravotní středisko, čp. 25
15.6.2017	podepsán dodatek č. 2 k SoD o ukončení plnění VZ na projektové práce a inženýrskou činnost mezi městem a Ing. arch. Horníkem
18.10.2017	oznámení nového výběrového řízení (výzva k podání nabídky) na projektové práce a inženýrskou činnost pro stavbu „Zdravotní středisko, č.p. 25, st. 197“; rozsah projektových prací a inženýrské činnosti: Termín pro podání nabídek: 27.11.2017 Podány dvě nabídky ( <i>cenové rozpětí 477.950,00 až 1,122.893,00 Kč</i> )
19.12.2017	uzavřena smlouva s firmou TOLZA, spol. s r.o., Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno; cena celkem včetně DPH = 477.950,00 Kč <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování projektové dokumentace (dále také „Projekt“)</li> <li>• Spolupráce při výběrovém řízení (dále také „VŘ“)</li> <li>• Výkon autorského dozoru (dále také „AD“)</li> <li>• Zpracování zásad bezpečnosti práce / Plán BOZP (dále také „BOZP“)</li> </ul>
2 2019	zpracováno a předáno kontrolní zaměření stávajícího stavu (byly zjištěny chyby u předcházejícího zpracování), zpracovány a předány návrhy dispozičního řešení; výstavba města předala projektantovi požadavky v těchto dokumentech: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZDR.STŘ. stavba a jednotky</li> <li>• ZDR.STŘ. stavební standardy</li> <li>• ZDR.STŘ. zásady pro instalace</li> </ul>
3 2019	informace uživatelům a výzva k předložení návrhů a požadavků na úpravy jejich prostor (ordinací, provozoven)
4 2019	aktualizace a dopracování návrhů dispozičního řešení
5-11 2019	průběžné konzultace s uživateli, dotčenými orgány státní správy, rozhodování v orgánech města
12 2019	zpracování oznámení (výzvy) a zadávací dokumentace na administrátora zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací; administrátor proto, že se jedná o veřejnou zakázku v režimu zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek

- 23.12.2019 zahájeno zadávací řízení na administrátora zveřejněno na profilu zadavatele; rozsah zakázky:
- Část 1 – administrace zadávacího řízení
  - Část 2 – součinnost při realizaci
  - Část 3 – součinnost při kontrolách
- 27.1.2020 za administrátora vybrána firma JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o., Půtova 1219/3, 110 00 Praha; podáno 7 nabídek (cenové rozpětí 36.640,00 až 330.000,00 Kč)
- 31.1.2020 administrátorovi předána projektová dokumentace jako podklad pro zahájení přípravy zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací (provedení stavby)
- 17.2.2020 pracovní jednání pro přípravu podkladů pro následné zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, kde byly dohodnuty tyto úkony a druhy zadávacího řízení:
- předběžná tržní konzultace
  - předběžné oznámení o plánované zakázce
  - zjednodušené podlimitní řízení – užší
- a navrženy parametry zadávacího řízení, o kterých následně rozhodne RM:
- metoda Design & Build
  - hodnotící kritéria: cena 90 % a termín 10 %
  - technická kvalifikace
  - platební podmínky
  - pojištění zhotovitele
- 27.2.2020 zveřejněna předběžná tržní konzultace na profilu zadavatele a osloveno 5 regionálních firem s tím, že termín
- pro přihlášení do tržní konzultace byl 17.3.2020
  - pro doručení návrhů možných účastníků zadávacího řízení byl 31.3.2020
- (v uvedených termínech nebyly podány žádné návrhy)
- 3-4/2020 rozpracovány dokumenty zadávacího řízení
- předběžné oznámení
  - výzva k podání žádostí o účast
  - výzva k podání nabídky
  - zadávací dokumentace
  - dokumentace pro výběr zhotovitele a stanovení standardů budoucí stavby
- 9.4.2020 předběžné oznámení odesláno k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek
- termín pro vyjádření předběžného zájmu byl do 15.5.2020
- 15.5.2020 ve lhůtě projevily předběžný zájem tyto firmy:
- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČO 25322257
  - HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468
  - PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 469 80 059
  - Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 45309612
  - Letostav, spol. s r.o., Nádražní 170/12, 679 61 Letovice, IČO 16343794
  - PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913
  - VÁHOSTAV-CZ, organizační složka, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČO 28946898
  - PHP STAV s.r.o., 569 92 Bystré, Hradčany 463; IČO 28783841
- 5 2020 dokončeny dokumenty zadávacího řízení
- výzva k podání žádostí o účast
  - výzva k podání nabídky
  - zadávací dokumentace
  - dokumentace pro výběr zhotovitele a stanovení standardů budoucí stavby
- 1.6.2020 rozeslána výzva k podání žádostí o účast všem přihlášeným firmám
- lhůta pro podání žádostí o účast byla stanovena na 29.6.2020
- 1.6.2020 souběžně na profilu zadavatele byla v souladu se zákonem zveřejněna výzva k podání nabídky, zadávací a kvalifikační dokumentace a informace k portálu národní elektronický nástroj, pomocí kterého bude probíhat zadávací řízení (= *portál přístupný 24 hodin denně a 7dnů v týdnu, kde se vše zaznamenává a dohledá*)
- 29.6.2020 žádosti o účast ve stanoveném termínu podali a požadovanou kvalifikaci splnili:
- HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468
  - Letostav, spol. s r.o., Nádražní 170/12, 679 61 Letovice, IČO 16343794
  - PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913

- 16.7.2020 rozeslána výzva k podání nabídek firmám, které splnili kvalifikační předpoklady
- lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7.9.2020 do 10:00 hod
- 7-9 2020 v průběhu lhůty pro podání nabídek byly řešeny dotazy a žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
- 12.8.2020 vydáno stavební povolení na stavbu s názvem: **Zdravotní středisko – rekonstrukce**, Bystré, nám. Na Podkově č.p. 25; na pozemku parc.č. st.197, 390,2378/4, 3948; vše v k.ú. Bystré u Poličky
- 7.9.2020 podány dvě nabídky
- Letostav, spol. s r.o., Nádražní 170/12, 679 61 Letovice, IČO 16343794
    - Cenová nabídka: 25 417 000,00
    - Termín provedení: 370 dnů
  - PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913
    - Cenová nabídka: 24 385 773,87
    - Termín provedení: 466 dnů
- 11.9.2020 proběhlo hodnocení podaných nabídek
- | Nabídka | Firma    | Nabídková cena | Body  | Termín | Body  | Body celkem  |
|---------|----------|----------------|-------|--------|-------|--------------|
| 1       | Letostav | 25 417 000,00  | 86,35 | 370    | 10,00 | <b>96,35</b> |
| 2       | PP-GROUP | 24 385 773,87  | 90,00 | 466    | 7,94  | <b>97,94</b> |
- 16.9.2020 rozhodnutí zastupitelstva města Bystré č. 13:  
„Nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku „**Zdravotní středisko – rekonstrukce**“ podal účastník PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč IČO: 28829913, počet bodů 97,94“
- 18.9.2020 odesláno oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce Zdravotní středisko – rekonstrukce a odeslána výzva k součinnosti před podpisem smlouvy o dílo
- 9-10 2020 řešeno splnění všech požadovaných podmínek uvedených v zadávací dokumentaci
- 21.10.2020 rada města zmocnila starostu k podpisu smlouvy o dílo
- 26.10.2020 bylo vypsáno zadávací řízení na technický dozor stavebníka (= *zákonná povinnost pro stavby z veřejných rozpočtů*) pro provádění stavby „**Zdravotní středisko – rekonstrukce**“; osloveny byly regionální subjekty z oboru stavebnictví
- lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 25.11.2020 do 14:00 hod
- 27.10.2020 uzavřena smlouva o dílo**
- 2.11.2020 zveřejněna písemná zpráva zadavatele
- 16.11.2020 zahájeny práce na plnění veřejné zakázky = zahájeny práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby firmou firma Ing. Martin Kozáček, Polička, IČO: 66286174
- 23-24.11.20 proběhlo pracovní jednání za účasti projektanta a stávajících (a budoucích) uživatelů budovy zdravotního střediska; jednání bylo svoláno z důvodu vzájemného projednání požadavků a podmínek pro zajištění řádného dopracování dokumentace pro provádění stavby, dodržení standardů a požadavků podle zvláštních právních předpisů
- 25.11.2020 první pracovní jednání k provádění veřejné zakázky – předání všech kontaktů, upozornění na jednání s uživateli a upřesnění harmonogramu:
- zpracování dokumentace pro provádění stavby do 11.1.2021
  - zpracování položkového rozpočtu pro kontrolu do 11.1.2021
  - kontrola dokumentace (splnění standardů) do 25.1.2021
  - zahájení stavebních prací dne 1.2.2021
  - předpokládaný termín dokončení 26.2.2022
- (předpokládaný proto, že se v průběhu stavby mohou vyskytnout nepředvídatelné práce spojené se zakrytými konstrukcemi (stropy, krov, skalní podloží pod podlahou 1.PP apod) nebo požadavky investora nad rámec stanovených standardů
- 11 20-1 21 probíhalo zpracování dokumentace pro provádění stavby, průběžné konzultace s uživateli, koordinace požadavků s dotčenými orgány státní správy
- 25.11.2020 podány dvě nabídky na technický dozor stavebníka
- Ing. Jedlička s cenovou nabídkou 200.000,00 Kč
  - Ing. Šafář s cenovou nabídkou 484.000,00 Kč
- Ing. Jedlička nesplnil požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace, byl vyzván k vysvětlení, které nepředložil, proto byl vyloučen.

- Nabídka Ing Šafáře byla posouzena jako cena, která není v čase a místě obvyklá.
- 2.12.2020 bylo rozhodnutím rady města č. 51 zrušeno zadávací řízení
- 4.12.2020 bylo znovu vypsáno zadávací řízení na technický dozor stavebníka (= *zákonná povinnost pro stavby z veřejných rozpočtů*) pro provádění stavby „**Zdravotní středisko – rekonstrukce**“; osloveny byly regionální subjekty z oboru stavebnictví
- lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 16.12.2020 do 14:00 hod.
- 12 2020 proběhlo zadávací řízení na výkon koordinátora BOZP na staveništi; zadávací řízení bylo 17.12.2020 zrušeno, protože nebyla podána nabídka
- 16.12.2020 podány dvě nabídky na technický dozor stavebníka
- TOLZA, spol. s r.o., Brno s cenovou nabídkou 241.032,00 Kč
  - Ing. Jedlička s cenovou nabídkou 200.000,00 Kč
- 17.12.2020 usnesením RADY města Bystré č. 52 byl vybrán Ing. Jedlička Jaroslav jako TDS
- 18.12.2020 osloven Ing. Chaloupka a vyzván k přímému podání nabídky na výkon koordinátora BOZP na staveništi; cenová nabídka 156.695,00 Kč vč. DPH akceptována usnesením rady města číslo 53 ze dne 6.1.2021
- 7.1.2021 podepsána příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP na staveništi
- 7.1.2021 městem Bystré svoláno další pracovní jednání z důvodu doplnění kontaktů (autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP), upozornění na termín pro předání dokumentace pro provádění stavby
- 11.1.2021 firmou PP GROUP předána dokumentace pro provádění stavby, dokumentace dále poskytnuta dozorcům (autorskému a technickému) ke kontrole splnění požadovaných standardů stanovených městem v zadávací dokumentaci; kontrolu nad rámcem povinností provedla i výstavba města
- 13.1.2021 zasláno oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce Hradec Králové
- 25.1.2021 předány výsledky kontrol, zhotovitel vyzván k úpravám a doplněním dokumentace v termínu do předání staveniště, které bylo stanoveno na 1.2.2021
- 1.2.2021 **předáno staveniště, zahájeny bourací a stavební práce**  
**dohodnuty pravidelné kontrolní dny (KD) každé pondělí ve 12:00 hod; organizátor KD byl Ing. Jedlička**
- 2 2021 prováděny bourací práce, demontáže vnitřního vybavení a zařízení  
odkryté stropní konstrukce nad 1. NP pro posouzení stavu statikem
- 3 2021 rozhodnuto o odbourání dvou komínových těles směrem do náměstí  
zahájena demontáž střešní krytiny a původního bednění, chemické ošetření krovů a provádění nového bednění a skladby střešního pláště dle PD  
ze statického posouzení havarijního stavu stropů vzešel požadavek na ztužení stropní konstrukce ocelovými příložkami, na návrh výstavby byla posouzena varianta podepření stropů ocelovou konstrukcí (sloupy umístěné v 1.NP a na nich průvlaky) – bylo schváleno statikem i zhotovitelem stavby jako vhodnější řešení  
zahájeny práce na podřezání nosného zdiva dle PD = vložení fólie s vyklínováním vysokopevnostními plastovými deskami
- 4 2021 po rozkrytí střechy a stropu nad 2.NP byla zjištěna nedostatečná výška horní části šachty výtahu; požadavek dle ČSN je 3250 mm, naměřeno bylo 2840 mm; řešeno změnu typu výtahu = výtah bez strojovny; vyvolalo to změny v dispozičním uspořádání 1.NP  
upřesnily se požadavky s firmou ENTER Polička ve věci PC a IT technologie a řešení EZS; konečné řešení bylo předloženo ke schválení radě města
- 5 2021 řešeno barevné provedení fasády  
odsouhlaseno definitivní řešení statického zajištění trámových stropů nad 1.NP  
odsouhlasena změna typu výtahu
- 6 2021 po odstranění záklopu a vyklizení prostoru nad cihelnou klenbou nad chodbou v 1.NP a otlučení omítky stropu, byl zjištěn havarijní stav cihelné klenby  
po otlučení omítek stěn bylo zjištěno založení paty klenby nad navazující chodbou v 1.NP na dřevěných trámech = havarijní stav

řešeny drobné dispoziční změny a požadavky budoucích uživatelů – změny jdou k tíži zhotoviteli s odkazem na metodu Design & Build

- 28.6.2021 podepsán dodatek č. 1 řešící vícepráce; předjednáno, ale zatím neschváleno posunutí termínu dokončení stavby o 21 dnů; popis víceprací:
- výměna 3 ks krokví v konstrukci krovu = *po demontáži krytiny a odstranění bednění bylo zjištěno, že krokve jsou v havarijním stavu*
  - statické zabezpečení dřevěného trémového stropu mezi 1.NP a 2.NP = *z důvodu zachování dřevěného trémového stropu je nutné provést statické zajištění stropu a snížit průhyb stropní konstrukce*
  - vybourání záklopu a výškové vyrovnání dřevěných trémových stropů podlahy 2.NP = *po celoplošném rozkrytí podlahových konstrukcí byl zjištěn nevyhovující stav záklopu a na dřevěných trámech mezi 1.NP a 2.NP byly zjištěny rozdíly ve výškách osazení dřevěných trámů od budoucí čisté podlahy (jsou od 12 cm do 40 cm pod čistou podlahou)*
  - vybourání cihelné klenby nad chodbou v 1.NP a provedení nové stropní konstrukce = *v průběhu přípravných prací (vyklizení staré sutě) pro provedení betonových podlah ve 2.NP bylo zjištěno statické narušení cihelného stropu (klenby s převýšením do 15 cm) nad chodbou 1.NP)*
  - úprava výtahové šachty a změna řešení výtahu = *po rozkrytí konstrukcí nad plánovanou výtahovou šachtou bylo zjištěno, že nad výtahem není dostatečný prostor pro mechanismus výtahu*
  - statické zajištění paty klenby nad navazující chodbou v 1.NP = *pata klenby je založena na dřevěném hranolu a z části na I profilu osazeném pouze z poloviny na nosné zdi – nutno staticky zabezpečit*
- 7–11 2021 stavební práce probíhaly dle zpracované projektové dokumentace; průběžně navržené změny, které byly odsouhlaseny a provedeny v souladu s platnými právními předpisy neměly s odkazem na metodu Design & Build vliv cenu  
město Bystré v průběhu provádění stavebních prací vzneslo několik požadavků za změny, které zvýšily požadované standardy a kvalitu stavby pro budoucí užívání veřejností
- 24.11.2021 rada města schválila dodatek č. 2 řešící prodloužení termínu dokončení stavby do 16.04.2022; *prodloužení termínu bylo spojeno s provedením objektivních nebo nepředvídatelných stavebních prací vzniklých při provádění stavby, které nebylo možné předvídat a mají vliv na harmonogram prací nejen zhotovitele, ale i subdodavatelů, a s rozhodnutím města provést nový venkovní bezbariérový vstup do 1.PP v souladu s platnými právními předpisy (v původním záměru byly pouze drobné stavební práce spojené s opravou stávající nevyhovující rampy)*
- 8.12.2021 podepsán dodatek č. 2 řešící prodloužení termínu dokončení stavby do 16.4.2022
- 12 21–3 22 stavební práce probíhaly dle zpracované projektové dokumentace a městem požadovaných změn, které zvýšily požadované standardy a kvalitu stavby pro budoucí užívání veřejností
- 23.3.2022 rada města schválila dodatek č. 3 řešící požadované standardy a kvalitu stavby pro budoucí užívání veřejností a prodloužení termínu dokončení stavby do 29.04.2022; *prodloužení termínu je v souladu s bodem č. 12 Obchodních podmínek „Termín provedení „Zhotoviteli“ neběží v případě, že dojde ze strany státu k vyhlášení mimořádných opatření, jiných opatření státu bránících řádnému provedení díla, tj. v lednu se firma potýkala s více jak 60 % výpadkem pracovních sil z důvodu státem požadované karantény osob, u kterých byl pozitivní výsledek testu na COVID*
- 25.3.2022 podepsán dodatek č. 3 řešící změny požadované městem, které zvýšily požadované standardy a kvalitu a termín dokončení stavby do 29.04.2022; popis víceprací:
- změna dveří do 1. PP = *zajištění bezbariérového vstupu*
  - doplnění otvorových prvků = *přirozené osvětlení chodeb v 1.NP a v 2.NP, vnitřních místností lékárny*
  - zabudovaná vstupní čistící zóna mezi vchodovými a posuvnými dveřmi = *zajištění čistoty, zvýšení bezpečnosti uživatelů*
  - vnitřní prosklené posuvné dveře = *zvýšení komfortu, bezbariérovosti a bezpečnosti uživatelů*
  - ovladače požárních dveří = *zvýšení komfortu, bezbariérovosti a bezpečnosti uživatelů*
  - SDK podhledy = *zvýšení požární odolnosti (bezpečnosti) na 45 minut*
  - vlhkostní uzávěra podlah pod PVC
- 4 2022 kompletace a dokončovací práce, vyčištění a úklid budovy, drobné úpravy  
zajištění dokumentace skutečného provedení, dokladové části k užívání stavby
- 28.4.2022 **předání a převzetí stavby**

**29.4.2022** závěrečná kontrolní prohlídka

**2.5.2022** předpokládá se vydání kolaudačního souhlasu = souhlas s užíváním stavby

### Administrativa spojená se zahájením provozu ordinací a provozoven:

- 2.2.2022 odeslána předběžná informace budoucím uživatelům zdravotního střediska:  
*Zahájení provozu zdravotního střediska přepokládáme od středy 1.6.2022.*  
*Administrativní úkony spojené s budoucím užíváním zdravotního střediska jsou:*
- kontrola zdravotního střediska krajskou hygienickou stanicí a hasičským záchranným sborem (zajišťuje město)
  - uzavření nájemních smluv s městem Bystré (zajišťuje město)
  - zpracování a schválení provozních řádů (zajišťují budoucí uživatelé)
  - kontrola ordinací pracovníky Pa kraje (zajišťuje město)
  - kontrola lékárny SÚKLeM a vydání stanoviska SÚKL (zajišťuje město)
  - vydání kolaudačního souhlasu (zajišťuje město, vydává stavební úřad)
  - oznámení změny údajů uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uvedení nového místa poskytování služeb (zajišťují budoucí uživatelé)
  - provedení registrací u odboru zdravotnictví Pa kraje (zajišťují budoucí uživatelé)
- 21.3.2022 výstavba města kontaktovala dotčené orgány státní správy, které jsou zainteresovány v úkonech směřujících k zahájení provozu
- Krajský hygienická stanice Pardubického kraje, pracoviště Svitavy
  - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Svitavy
  - Městský úřad Polička, odbor životního prostředí a územního plánování
  - Městský úřad Litomyšl, oddělení památkové péče
  - Státní ústav pro kontrolu léčiv
  - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví
- 13.4.2022 město podalo žádost o vydání kolaudačního souhlasu
- 13.4.2022 byla vydána výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, termín stanoven na 29.4.2022
- 25.4.2022 proběhla předběžná kontrola stavby
- Krajský hygienická stanice Pardubického kraje, pracoviště Svitavy
  - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Svitavy
  - Městský úřad Polička, odbor životního prostředí a územního plánování
- 29.4.2022 závěrečná kontrolní prohlídka

### Předpokládaný další harmonogram:

- 2.5.2022 předpokládá se vydání kolaudačního souhlasu = souhlas s užíváním stavby
- do 6.5.2022 kontrola dalších dotčených úřadů
- Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Hradec Králové (lékárna)
  - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví (ordinace, lékárna)
  - Úřad pro ochranu osobních údajů (kamerový systém)
- 16.5.2022 den otevřených dveří pro veřejnost od 12:00 do 17:00 hod**
- 17-31.5.2022 stěhování ordinací a provozoven
- 1.6.2022 ZAHÁJENÍ PROVOZU**

*Upozornění:*

**JEDNÁ SE O PŘEDPOKLAD MĚSTA**

- lékárna může být otevřena až po:
  - schválení provozního řádu Krajskou hygienickou stanicí
  - kontrole a vydání závazného stanoviska Státním ústavem pro kontrolu léčiv
  - kontrole a registraci Krajským úřadem Pardubického kraje
- ordinace mohou být otevřeny až po:
  - schválení provozního řádu Krajskou hygienickou stanicí
  - kontrole a registraci Krajským úřadem Pardubického kraje
- kadeřnictví může být otevřeno až po:
  - schválení provozního řádu Krajskou hygienickou stanicí
  - provozovny v přístavbě nemají „žádná“ omezení

**Ing. Jiří Pruška**